

## มาตรการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ความเป็นมา

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลจัดตั้งขึ้นในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๗ จัตวา วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้สนับสนุนงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการมีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ส่งผลทำให้เบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งส่งผลต่อการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลด้านปฏิบัติการ และการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของโครงการเป็นไปตามแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทันต่อสถานการณ์ต่อไป

### การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากในปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการล่าช้าหลายโครงการ จึงมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการแก้ไขให้ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้

#### ๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

๑.๑ โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการมีความล่าช้าในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน เนื่องจากคณะกรรมการฯ จำเป็นต้องหาข้อมูลและการอ้างอิงราคาต่าง ๆ ให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานโครงการ อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้ามากยิ่งขึ้น

๑.๒ การจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์บางรายการ ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทำให้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานภายในโครงการ

๑.๓ การมอบหมายงานและการกำหนดแผนการปฏิบัติงานในบางโครงการไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง รวมถึงไม่ได้คำนึงถึงภาระงานของบุคลากรที่จะต้องดำเนินงานในโครงการ และหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโครงการร่วมกันให้ครบถ้วน อาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๑.๔ การคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจทำให้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมนานล่าช้ากว่าที่กำหนด และการปฏิบัติงานที่ล่าช้าของกิจกรรมหนึ่ง อาจส่งผลให้กิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องล่าช้าตามไปด้วย ทำให้ต้องมีการปรับแผนปฏิบัติงานและขยายระยะเวลาโครงการ

#### ๒. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

๒.๑ โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงานภายหลัง เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น เกิดการอุทธรณ์ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงหากมีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จะส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า และการดำเนินงานโครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๒.๒ นโยบายเร่งด่วนที่เข้ามาแทรกแซงการดำเนินงาน ทำให้บุคลากรมีภาระงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลให้การดำเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

๒.๓ ภายหลังจากเริ่มดำเนินโครงการ มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานในภายหลัง ข้อจำกัดของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตทั้งขนาดและการเข้าออก หรือความไม่เหมาะสมทางสภาพอุทกธรณีวิทยา

นอกจากการนำปัญหาและอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกมาวิเคราะห์ ได้มีการนำข้อเสนอแนะของหน่วยงานภายใน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งสังเกตเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการมาประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการฯ ดังนี้

#### ๑. ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

๑.๑ กรณีโครงการมีเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากสามารถก่อนนี้ผู้กักพื้นที่ในใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างหรือสัญญาหรือข้อตกลงได้ต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการส่งเงินคงเหลือดังกล่าวคืนกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๒ ให้ดำเนินการตรวจรับงาน และขยายระยะเวลาสัญญาควรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อไม่ให้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง

๑.๓ ในการคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการ โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้พิจารณาจากฐานข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และให้คัดเลือกพื้นที่ที่มีคุณภาพน้ำบาดาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หากคุณภาพน้ำไม่ดี ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นั้น และจัดหาพื้นที่ใหม่

๑.๔ ในการดำเนินงานโครงการ ระยะเวลาในการดำเนินการสำรวจและสุบทดสอบปริมาณน้ำ รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลเป็นเรื่องสำคัญ ควรมีการดำเนินการให้รัดกุมและรอบคอบ ไม่ควรเร่งรีบในการดำเนินการ

๑.๕ โครงการที่มีการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ให้มีการตรวจสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำบาดาลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยวิเคราะห์ครั้งแรกมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำที่มีความเหมาะสมก่อนก่อสร้างระบบ

๑.๖ ในการกำหนดอัตราการเก็บค่าใช้น้ำ ควรเก็บในอัตราที่สูงไว้ก่อนและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินคงเหลือสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม เป็นต้น โดยการใช้จ่ายเงินต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#### ๒. ข้อเสนอแนะคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

๒.๑ การพิจารณารายละเอียดโครงการ ก่อนอนุมัติโครงการควรพิจารณาให้รอบคอบ โดยให้มีนักวิชาการที่เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะตั้งแต่การกำหนดชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ ในด้านวิชาการ งบประมาณ และผลผลิตโครงการที่ชัดเจน

๒.๒ สำหรับโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้คำนึงถึงช่วงระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมและรอบคอบ เพื่อที่การดำเนินการจะได้ไม่ล่าช้า เพราะฤดูกาลอาจจะส่งผลต่อการดำเนินการได้

๒.๓ หากพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นที่ดินของเอกชน ซึ่งมีการทำสัญญาเช่าที่ดิน หากจำเป็นต้องใช้ประโยชน์และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรดำเนินการเช่าที่ดินให้เท่าอายุการใช้งานของทรัพย์สินโครงการ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ

๒.๔ การวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการเจาะสำรวจ ควรคำนึงให้สอดคล้องกับ ข้อมูลน้ำบาดาล ความจำเป็นและความต้องการใช้น้ำบาดาลของประชาชนในพื้นที่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะโครงการ อ้างอิงถึงพื้นที่หาน้ำยาก จึงควรมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

๒.๖ ให้นำข้อมูลปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย (Safe Yield) ทั้งในปัจจุบันและ อนาคต มาใช้กำหนดวิธีการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำและ ข้อขัดแย้งของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

๒.๗ การกำหนดค่าใช้น้ำบาดาล ควรกำหนดให้สมเหตุสมผล ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการ บริหารจัดการและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อไม่ให้กำหนดค่าใช้น้ำบาดาลต่ำเกินไป ซึ่งจะทำให้เกิดการ ใช้น้ำบาดาลอย่างฟุ่มเฟือย อันจะเป็นการไม่อนุรักษ์น้ำบาดาล

๒.๘ ให้เร่งรัดดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความ ยั่งยืนในการใช้น้ำบาดาล

### ๓. ข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๓.๑ ในการวางแผน กำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการและกำหนดแล้วเสร็จของแต่ละ โครงการ ให้ผู้วางแผนคำนึงถึงรายละเอียดและขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติจริงให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน ตามกระบวนการดำเนินโครงการที่สมบูรณ์ เช่น ต้องคำนึงถึงขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการ เก็บข้อมูลเพื่อประกอบการติดตามประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ และมีความคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร

๓.๒ ในการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ควรให้ความสำคัญในการกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติ รวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง โปร่งใส อย่างชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีผู้ร้องเรียนหรืออุทธรณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความไม่ต่อเนื่องและก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินการโครงการได้

๓.๓ การคัดเลือกพื้นที่ ให้นำข้อมูลผลสำรวจความต้องการของประชาชน ในพื้นที่มาประกอบ การพิจารณาด้วย เพราะอาจมีความเป็นไปได้ว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ แต่กลับ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนมิได้มีความต้องการที่จะบริโภคน้ำจากแหล่งน้ำบาดาลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งจะนำไปสู่ ความเสี่ยงที่การไม่ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร หรืออาจถูกทิ้งร้างและก่อให้เกิดความไม่คุ้มค่าในที่สุด

๓.๔ การโอนครุภัณฑ์จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ควรมีการโอน หลังจากโครงการที่ครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องใช้งานนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รวมทั้งควรมีการวิเคราะห์ และคาดการณ์เพิ่มเติม ว่าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดำเนินโครงการที่ครุภัณฑ์ดังกล่าวต้องใช้งานแล้ว ระยะเวลาถัดจากนั้น ในช่วง ๑ - ๒ ปี ยังมีความจำเป็นที่อาจจะต้องใช้งานครุภัณฑ์ดังกล่าวในโครงการระยะอื่น หรือโครงการอื่น ๆ อีกหรือไม่ โดยอาจเปรียบเทียบกับความต้องการหรือความขาดแคลนครุภัณฑ์อุปกรณ์รายการนั้น ๆ ของกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลว่ามีความขาดแคลนหรือต้องการเร่งด่วนหรือไม่ประกอบกัน เพื่อให้มีการใช้งานครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่าที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง

## มาตรการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรการในการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการโดยจ้างที่ปรึกษาเป็นหลัก ให้ก่อนนี้ผู้กักเงินให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน หากไม่สามารถก่อนนี้ผู้กักเงินได้ตามกำหนด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในการพิจารณายกเลิกหรือขยายระยะเวลาตามมาตรการบริหารโครงการฯ

๒. ให้ตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการอย่างละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง และครบถ้วน ทั้งในการคัดเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ความคุ้มค่าในการจัดทำโครงการ การนำโครงการไปใช้ประโยชน์และเกิดความยั่งยืน การวางแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงและการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะให้มีความชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของราชการเป็นหลักและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ รวมทั้งการคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ก่อนเสนอขอรับงบประมาณ ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึงความพร้อมและความถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอใช้ประโยชน์จากที่ดิน/พื้นที่ป่า รวมทั้งในกรณีที่ต้องมีการจัดหาพัสดุให้มีการตรวจสอบและพิจารณากำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องจัดทำร่าง TOR แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ระบุรายชื่อผู้ดำเนินการ และช่วงเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน เสนอพร้อมกับรายละเอียดโครงการ

๓. ในการจัดทำโครงการที่มีลักษณะเป็นการประชุมสัมมนา ประชุมนำเสนอโครงการ หรือการฝึกอบรมสำหรับบางหลักสูตรที่เป็นทฤษฎี กฎหมาย ระเบียบฯ หรือหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้พิจารณาจัดแบบ On-Site และแบบ Online ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นการวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ภายนอกที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน

๔. ให้พิจารณาการจัดซื้อสินทรัพย์ในแต่ละโครงการว่ามีความจำเป็นในการจัดซื้อสินทรัพย์มากน้อยเพียงใด โดยให้คำนึงถึงสินทรัพย์ที่มีในความครอบครองอยู่แล้วว่าสามารถใช้ในการดำเนินงานโครงการได้หรือไม่ หรือค้นหาสินทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายใต้โครงการอื่น ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้งานตามต้องการได้ โดยไม่ต้องมีการจัดซื้อใหม่

๕. การกำหนดการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและอัตรากำลังของหน่วยงาน โดยให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม มีโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลในความรับผิดชอบไม่เกิน ๖ โครงการ โดยกำหนดให้หัวหน้าโครงการ<sup>๑</sup>มีโครงการในความรับผิดชอบจากงบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลและงบประมาณแผ่นดิน รวมแล้วไม่เกิน ๓ โครงการ ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับหัวหน้าโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๕.๑ โครงการที่มีงบประมาณไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน ๓ โครงการ

<sup>๑</sup> หัวหน้าโครงการ คือ ผู้ที่มีคำสั่ง หรือได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วน หรือเทียบเท่า

๕.๒ โครงการที่มีงบประมาณมากกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท สามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน ๒ โครงการ ในกรณีที่โครงการแรกขอรับการสนับสนุนงบประมาณมากกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท โครงการที่สองสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนได้ทั้งรูปแบบในข้อ ๕.๑ งบประมาณไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท และข้อ ๕.๒ งบประมาณมากกว่า ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท โดยสามารถเลือกรูปแบบในข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ เป็นโครงการแรกหรือโครงการที่สองก่อนก็ได้

๕.๓ โครงการที่มีงบประมาณมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท สามารถขอรับการสนับสนุนได้

#### ๑ โครงการ

เว้นแต่โครงการที่มีการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลที่มีลักษณะดังนี้

ก. โครงการที่มีการสนับสนุนทุนการศึกษาของบุคลากร

ข. โครงการที่มีการโอนงบประมาณให้กับหน่วยงานภายนอก ให้พิจารณาเฉพาะงบประมาณที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง

๖. กำหนดให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล หากพบปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินงาน และไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาของโครงการได้ ให้ขอขยายระยะเวลาโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน ๖ เดือน เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการเกิน ๒ ปี ตามเหตุผลความจำเป็น โดยให้เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลพิจารณาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ก่อให้เกิดความเสียหายและความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของผลการศึกษาของโครงการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสามารถอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการเกินกว่าที่กำหนดได้

ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการนอกเหนือจากมาตรการที่กำหนดไว้ หรือ ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป